



2021 YILI YATIRIM İZLEME

ve

DEĐERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŐTİRME DAİRE BAŐKANLIĐI

Mart-2022

tau.edu.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
1. GENEL BİLGİLER	2
1.1 MİSYON, VİZYON, YETKİ, AMAÇ ve HEDEFLER	2
1.2. KURUMUN TARİHÇESİ	3
2. GENEL DEĞERLENDİRME	4
2.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
2.2. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	5
2.2.1 Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar	5
2.2.2 2021 yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	8
2.2.3 İnşaatı Devam eden-Tamamlanan Projeler.....	8
3. 2020 YILI YATIRIM VE PROJE UYGULAMALARI	14
3.1 Genel Yatırım Uygulamaların Durumu	15
3.1.1 Çeşitli İşlerin Etüdü Projesi.....	15
3.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler	15
3.1.3 Kampüs Alt Yapısı	15
3.1.4 Muhtelif İşler	16
3.1.5 Yayın Alımı	16
3.1.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma)	16
3.2 Proje Tamamlanma Raporu	16
3.3 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	20
2021 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablo.....	22

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek" misyonu ile 10 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan 5979 sayılı kanunla kurulmuştur.

Türk-Alman Üniversitesi'nde, kuruluş kanununa göre Rektörlüğe bağlı beş fakülte, bir yüksekokul, iki enstitü ve beş araştırma merkezi bulunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra malî saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri imkânı sunmayı amaç edinen üniversitemiz bu doğrultuda fiziki altyapı

yatırımlarını tamamlayıp, 2021-2025 yılı Stratejik Plan'da belirtilen diğer yatırım projelerini tamamlanması için çalışmalara devam emektedir.

Bu bağlamda 2021 yılı yatırımları için üniversitemize, Merkezi Yönetim Bütçesiyle 45.416.000,00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutara yıl içinde 11.400.000,00- TL ödenek eklenmiş, toplam ödeneğimiz 56.816.000,00- TL olmuştur. Toplam ödenekten 36.519.877,08 TL harcanarak 2021 harcama gerçekleşme oranı % 64,27 olarak gerçekleşmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci 60'ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlama aşamasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür eder , ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Halil AKKANAT

REKTÖR

1. GENEL BİLGİLER

1.1 MİSYON, VİZYON, YETKİ, AMAÇ ve HEDEFLER

MİSYON

Yükseköğretim ve akademik araştırmalar alanında, Almanya yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sunmak, Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik iş birliğini geliştirmektir.

VİZYON

Bünyesine kazandıracığı nitelikli Türk-Alman öğretim elemanları ile ideal bir yükseköğretim merkezi, Türk-Alman sanayi/iktisat kuruluşları ve işletmeleri için yüksek düzeyde teknolojik, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceği bir araştırma üniversitesi olmaktır.

1.2. AMAÇ VE HEDEFLER

- **Amaçlar**

- A1.** Eğitim ve uluslararası iş birliği alanında sürdürülebilir bir gelişim,
- A2.** Araştırma, geliştirme ve bilimsel faaliyet alanlarında lider bir üniversite olmak,
- A3.** Endüstri ile üniversite iş birliğine dayalı güçlü bir üniversite olmak,
- A4.** Teknolojik ve fiziki altyapısı göze çarpan, çevre dostu bir kampüste aktif olmak,
- A5.** Finansal kaynakların artırılması, bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

- **Hedefler**

Amaç 1: Eğitim ve uluslararası iş birliği alanında sürdürülebilir bir gelişim

H1.1. Üniversite çapında uygulanabilen tüm programlarda çift diploma uygulamaları geliştirmek

H1.2. Erasmus hareketliliğini artırmak

H1.3. Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliğini artırmak

H1.4. Eğitim-öğretimin akademik altyapısının iyileştirilmesi

Amaç 2: Araştırma, geliştirme ve bilimsel faaliyet alanlarında lider bir üniversite olmak

H2.1. Bilimsel yayınlar aracılığıyla alan yazınına katkıda bulunmak

H2.2. Bilimsel konferans faaliyetlerini artırmak

H2.3. Teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek

H2.4. Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı ve elektronik yayınların sayısının artırılması

H2.5. Bilimsel proje faaliyetlerini geliştirmek ve araştırma olanaklarının artırılması

Amaç 3: Endüstri-üniversite iş birliğine dayalı güçlü bir üniversite olmak

H3.1. Üniversite-Sanayi-Öğrenci iş birliğini artırmak

H3.2. Teknokentin Kurulması ve Faaliyetlerinin Artırılması

Amaç 4: Teknolojik ve fiziki altyapısı göze carpan, çevre dostu bir kampüste aktif olmak

H4.1. Modern bir kampüste eğitim alınacak binalar, yeterli konfor ve donanıma sahip öğrenci yurt binaları ve engelli bireylerin kampüs içerisinde herhangi bir zorluk yaşamadan her noktaya erişim sağlayabilmesi

H4.2. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal kaynakları kullanılarak çevre dostu bir yerleşke haline getirilmesi ile su ve enerji giderlerinin azaltılması

H4.3. Atık yönetiminin iyileştirilmesi

H4.4. Spor alanlarının yapılması (Mini futbol sahası, kapalı spor salonu, tenis kortu, koşu parkuru, fitness salonu vb.)

Amaç 5: Finansal kaynakların artırılması, bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması

H5.1. Üniversite öz gelirlerinin artırılması

H5.2. Döner sermaye ve Sürekli Eğitim Merkezi (ve diğer Merkezlerin) gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi

1.2 KURUMUN TARİHÇESİ

İstanbul İli Beykoz İlçesi Merkez Mahallesiinde bulunan hazineye ait 353 ada 1 parselin 120.000 m²'lik kısmı Maliye Bakanlığı tarafından üniversitemize tahsis edilmiştir. Ayrıca daha sonradan, 431 ada 1 parsel numaralı 28.960,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, Üniversitemize öğrenci yurdu ve sosyal tesis yapılmak üzere tahsis edilmiştir. 2013 güz döneminde öğrenci alımını başlatabilmek için, arazimiz üzerinde geçici olarak kullanılmak üzere toplam 4500 m² eğitim/öğretim mekânları inşa edilmiş ve yurt yapımı için tahsis edilen taşınmazın imar izinleri için çalışmalar başlatılmıştır.

Üniversitemizin kampüs inşaatı için 75.000 m²'lik 1. Etap Kampüs Binalarının yaptırılması için 21.11.2013 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Üniversitemiz arasında protokol imzalanmıştır. Üniversitemiz tarafından kesin projeleri yaptırılan Kampüs Binalarının ihale işlemleri T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından tamamlanmış olup; 16.05.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 2021 yılı Ocak ayı itibariyle Üniversitemize teslim edilmiştir.

Eğitim faaliyetleri devam eden Üniversitemize önümüzdeki yıllarda yeni katılması planlanan Akademik ve idari personel ile öğrenciler dikkate alınarak 2. Eapta yapılması planlanan Yabancı Diller

Yüksek Okulu Binası inşaatına Ocak 2015 tarihinde başlanmış ve Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı denetiminde tamamlanarak 2015 Eylül ayı itibariyle hizmete açılmıştır. 15.10.2015 tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler Binası 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlanarak, Rektörlük ve İdari Birimlerimiz 2017 Mart ayından itibaren yeni binalarında hizmet vermektedirler. Fakülteler Binamız 2017 yılı Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında tamamlanarak öğrencilerimizin ve Akademik Personelimizin hizmetine sunulmuştur. Allianz Teknik ortaklığında Türkiye'nin deprem konusunda ilk akredite laboratuvarı olması hedeflenen ve 27.02.2018 tarihinde ihalesi yapılan Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi binamız tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

22.05.2019 tarih ve 30781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk- Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilen arazi üzerinde ilk etap olan Kuluçka Merkezi ve İdari Bina'nın inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Kaba inşaatının 2022 yılı ilk çeyreğinde bitmesi planlanmaktadır.

Üniversitemiz hâlihazırda 88.516 m2 kapalı alan, 110.388 m2 açık alanda eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmektedir.

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz Merkezi Yönetim kapsamındaki özel bütçeli idareler arasında yer almaktadır. Gelirlerimiz arasında öz gelir ve hazine yardımı bulunmaktadır. 2021 yılı için üniversitemiz yatırım ödeneklerinin tamamı hazine yardımlarından oluşmakta olup, üniversitemizin başlangıç ödeneklerine göre 2021 Mali Yılı Yatırım Programı Projelerinin Finansman Kaynakları Tablo 1' yer almaktadır.

Tablo 1: 2021 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI			
			Özel Bütçe		LİKİT	TOPLAM
			Hazine Yardımı	Öz Gelir		
EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM	2021H03-168353	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	-	-	200.000,00
	2011H03-1420	Derslikler ve Merkezi Birim	36.666.000,00	-	5.000.000,00	41.666.000,00
	2021H03-168176	Kampüs Alt Yapısı	6.550.000,00	-	2.000.000,00	4.100.000,00
	2020H03-168167	Muhtelif İşler	10.198.000,00	-	4.200.000,00	14.398.000,00
	2021H03-168146	Yayın Alımı	1.200.000,00	-	200.000,00	1.400.000,00
DKH- SOSYAL	2017K12-3941	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			56.814.000,00		11.400.000,00	68.214.000,00

2.2. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2.2.1 Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemiz beş fakülte, bir yüksekokul, iki enstitü ve beş araştırma merkezi ile hizmet vermekte olup, mülkiyet durumuna göre toplam 120.000 metrekare alana sahip olup 102.513 metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır.


Üniversitemizin mülkiyet durumuna göre ayrıntılı dağılımı Tablo 2 'de yer almaktadır.

Tablo 2: Üniversitemizin Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Diğer		
Anaokulu Binası (Prefabrik)	X	-	896	-
Okul Binası 1 (Prefabrik)	X	-	1.137	-
Okul Binası 2 (Prefabrik)	X	-	2.080	-
Okul Binası 3 (Prefabrik)	X	-	147,50	-
Diğer Alanlar (Bilgi İşl. Mer., Trafo, Telefon Dağ. Mer., Güvenlik Kulübesi, Depolar)	X	-	127	-
Spor Alanları (Açık Sahalar)	X	-	1.658	-
Yabancı Diller Yüksek Okulu	X	-	7.276	-
Rektörlük ve İdari Birimler Binası	X	-	8.680	-
Sosyal Bilimler Binası	X	-	15.777	-
Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Binası	X	-	1.437	-
Derslikler A-B Blok	X	-	19.494	-
Yemekhane-Kütüphane	X	-	5.988	-
Genel Bilgisayar Mekânları	X	-	4.135	-
Mühendislik ve Fen Fakültesi	X	-	10.264	-
Laboratuvar Binası	X	-	13.851	-
Kız Öğrenci Apartı	X	-	3.051	-
TOPLAM	-	-	95.992,50	-

Türk-Alman Üniversitesi'nin eğitim, sosyal, hizmet ve diğer alanlarının dağılım ve kapasitesi aşağıda gösterilmiştir.

BİNALARIMIZIN KAPALI ALAN M2LERİ



Tablo 3: Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı (Arsalar)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Diğer		
Beykoz I (Arazi)		X	120.000	353 ada ve 1 nolu parsel
Beykoz II (Arazi)		X	20.180	431 ada ve 2 nolu parsel
Beykoz III (Arazi)		X	1.277	431 ada ve 3 nolu parsel
TOPLAM	-	-	141.457	

Tablo 4: Eğitim Alanlarının Dağılımı

Eğitim Alanları	Alan (m2) 2020	Alan (m2) 2021
Derslik	10.839	11.099
Kütüphane	2.922	3.177
Laboratuvar	7.560	7.638
Toplam	21.321	21.914

Tablo 5: Sosyal Alanların Dağılımı

Sosyal Alanlar	Alan (m2) 2020	Alan (m2) 2021
Yemekhane	1.241	1.848
Kantin	971	1.198
Öğrenci Kulüp Odaları	405	1.354
Cep Sineması	85	85
Toplam	2.702	4.485

Tablo 6: Toplantı ve Konferans Salonları

Salonlar	2020		2021	
	Sayı	Alan (m2)	Sayı	Alan (m2)
Toplantı Salonları	24	1.131	24	1.131
Konferans Salonları	4	1.241	4	1.241
Toplam	28	2.372	28	2.372

2.2.2 2020 yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2021 yılında 6 adet proje yatırım programına dahil edilmiş, 3 adet proje tamamlanmıştır. Ayrıca 3 adet proje 2022 yılında devam etmektedir.

2.2.3 İnşaatı Devam eden-Tamamlanan Projeler

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Hedeflenen Bitiş Tarihi
2021H03-168353	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2021-2021
2011H03-1420	Derslikler ve Merkezi Birim	TOKİ 1.Etap (65.146 m ²) / Eğitim (65.146 m ²)	2011-2021
		Barınma (9.700 m ²), Eğitim (65.146 m ²) Öğrenci Yurdu Barınma (9.700 m ²)	2018-2022
2021H03-168146	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021
2020H03-168167	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021
2021H03-168176	Kampüs Alt Yapısı	Doğal Gaz Dönüşümü, Elkt Hattı, Kamp. İçi Yol, Kan. Hattı, Peyzaj, Su İsale, Tel. Hattı	2021-2023
2017K12-3941	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	Teknolojik Araştırma, Makine-Teçhizat	2017-2021

2.2.3.1 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

Üniversitemize ön tahsisi yapılmış olan 431 ada 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı gereği yola ve yeşil alana terk işlemleri tamamlanmış ve parsel 431 ada 2 parsel ve 431 ada 3 parsel olarak ifraz edilmiştir. Söz konusu parseller üzerinde yapılması planlanan yurt binalarının ilk etabı olan A Blok yurt binasının ruhsat başvurusu için gerekli olan aplikasyon krokisi, güncel tarihli ağaç rölöve planı hazırlanmış ve ilgili kurumlara verilerek yaklaşık 9.700 m² kapalı alana ve 401 öğrenciye barınma imkânı sağlayacak olan A Blok Yurt binasının ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.



Derslikler B Blok Binası 1. Katta bulunan 399 kişilik amfinin akustik tasarım projesi hazırlanmış ve amfide bulunan yankı seviyesinin makul düzeylere düşürülmesi hedeflenmiştir.

Üniversitemize komşu parsel olan 353 ada 79 parsel sayılı taşınmazın 10.286,76 m²'lik kısmı Orman Kanununun 17/3 maddesi gereğince "Eğitim ve Araştırma Maksatlı Üniversite Kampüsü" izniyle Üniversitemize ön tahsisi yapılmıştır. Söz konusu alanın kesin tahsis işlemlerine başlanabilmesi için 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuştur.

Üniversitemiz kampüs alanının bulunduğu 353 ada 1 parsel sayılı taşınmazın karşı tarafında bulunan devlet ormanı vasfındaki 13.001,83 m² ağaçsız alanın Orman Kanununun 17/3 maddesine istinaden Üniversitemiz adına yurt yapılmak üzere ön tahsisinin yapılabilmesi için ilgili kurumlara sunulmak üzere orman ön izin dosyası hazırlanmıştır.

Üniversitemiz 431 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapımına başlanan Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Yurdu Binası A Blok 1. Kısımının yapılacağı arazide bulunan 16129 numaralı trafo merkezinin mülkiyeti Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığında bulunan 44 numaralı parselde deplase edilmesi için istenen koordinatlı paftalar hazırlanmış ve ilgili kurumlara sunulmuştur.

2.2.3.2 Derslikler ve Merkezi Birimler

21.11.2013 tarihinde TOKİ ile protokolü imzalanan I. Etap kampüs binaları inşaatları tamamlanmış olup; Üniversitemiz tarafından 2020 yılı Aralık ayı itibariyle teslim alınmış ve öğrencilerimiz ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.





Üniversitemize tahsisi yapılan 431 ada 2 parsel üzerinde 401 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu binamızın ruhsat işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber yer teslimi yapılmış ve binanın inşaatına başlanmıştır. Binanın 2023 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.

22.05.2019 tarih ve 30781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk- Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilen Çekmeköy’de bulunan arazi üzerinde ilk etap olan Kuluçka Merkezi ve İdari Bina’nın inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Kaba inşaatının 2022 yılının ilk çeyreğinde bitmesi planlanmaktadır.



2.2.3.3 Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz giriş kapılarında bulunan araç bariyerleri ve turnikelerinde yıl içinde oluşan arızalar ve revizyonlar giriş ve çıkışları aksatmayacak şekilde giderilmiştir.

Üniversitemizde özel okul olarak faaliyet gösteren kreşin kapanmasıyla beraber boşalan binada Üniversitemiz Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı olarak hizmet veren Gündüz Bakım Evi'nin açılması için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kazan dairesi bakımları, yangın pompaları bakımları, yemekhane kurulması sebebiyle eklenen doğalgaz hattı olduğundan revize doğalgaz projesi ve onayının alınması, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için iç ve dış mekân kamera

sisteminin kurulması, çevre aydınlatma sisteminin karanlık bölge kalmayacak şekilde revizyonun yapılması ve bina içinde boya badana tadilatları yapılmıştır.

Toplu Konut İdaresinden alınan binalara taşınılabilmesi ve binaların kullanıma alınabilmesi için Merkez Yemekhane mutfak ve servis alanına alınan cihazların altyapılarını oluşturmak ve mahalleri verimli şekilde kullanabilmek için gerekli olan inşai revizyonların yapılması, Laboratuvar Binamızda öğrencilerimizin stajlarına destek olarak hazırlanacak olan staj atölyesinin kurulması için gerekli altyapı tesislerinin yapılması ve misafirhane binası olarak yapılmış olan binamızın öğrenci yurdu ihtiyacının bir nebze olsa giderilmesi amacıyla kız öğrenci apartına dönüştürülmesi için gerekli altyapı işlerinin yapılması için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personellerince hazırlanan projelerin 2021 yılı içerisinde ihalesi yapılmış ve Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılında planlanan tüm projelerimiz hayata geçmiştir.

Merkez Yemekhanemizin kurulmasıyla beraber kartlı geçiş sistemi ve turnike altyapısı oluşturulmuştur.

Toplu Konut İdaresinden alınan binalara taşınması sonucunda mevcut binalarımızda boya tadilat işleri yapılmıştır.

Kampüsümüz için Üniversitemize tahsis edilen alanda yapılması planlanan tüm binaların tamamlanmasının ardından yeşil alanların verimli şekilde sulanması için 2020 yılı içerisinde projesi hazırlatılan otomatik sulama sisteminin yapılması ve öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmesi ve mezuniyet törenlerinin gerçekleştirileceği alan ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanmış olan çevre düzenleme projemizin ihalesi yapılmış ve 2021 yılsonu itibariyle kampüs sakinlerimizin hizmetine sunulmuştur. Söz konusu alan üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi katılımıyla gerçekleşen Üniversitemiz açılış günü hatırası olarak anıt mermer yaptırılmıştır.

Kampüsümüzün çevre düzenleme işlerinin tamamlanmasının ardından Üniversitemizin peyzaj ekibinin de Yapı İşleri ve Daire Başkanlığında görevlendirilmesiyle beraber Kampüsümüzde bitki, ağaç vb. ihtiyaç listesi oluşturulmuş ve tedariki sağlanarak dikim işlemleri tamamlanmıştır.

Derslikler B Blok'ta bulunan 399 kişilik konferans salonunun çift kanatlı ahşap çarpar kapıları çift kanatlı akustik kapılar ile Rektörlük Binasında bulunan Senato Odasının kapıları ise katta bulunan diğer kapılarla aynı özelliklerdeki kapılar ile değiştirilmiştir.

Derslikler B Blok'ta öğrenciler için sosyal alan olarak tasarlanan 399 kişilik mahalın oluşan derslik ihtiyacını karşılamak için Derslik olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Mahalin derslik olarak kullanılması için ses akustiğinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmış ve mahal için yapılan akustik projenin uygulama ihalesine çıkılarak akustik kaplaması yaptırılmış ve aydınlatma armatürleri değiştirilmiştir.

Kampüs A ve B giriş kapılarına kampüs güvenliğinin artırılması için talep edilen ferforje demir kapılar yaptırılmıştır.

Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından oluşturulan Acil Durum Eylem Planı kapsamında Üniversitemiz kampüsünde belirlenen yerlerde acil durum toplanma alanları oluşturulmuştur.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Binasında öğrenci kulüpleri için ayrılan kısımda Dans Kulübü öğrencilerine çalışma alanı oluşturmak için ayna ve tutunma barı yaptırılmıştır.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası etrafında bulunan ve öğrencilerin sıklıkla vakit geçirdiği alanda bulunan betonarme duvar üzerindeki kırılmış harpuştaların tehlike arz etmesinden dolayı duvar üzerinde bulunan tüm harpuştalar sökülüp yerine emprenyeli ahşap kaplama yapılmıştır.

2.2.3.4 Muhtelif İşler

Toplu Konut İdaresinden alınan binalarda yaşamın başlamasıyla beraber Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin başlatmış olduğu “Dumansız Kampüs” hareketine katkıda bulunmak için kullanımına başlanan bina önlerinde sigara içilmeyen alanlar oluşturulmuştur.

Yeni binalarımızda bulunan tüm UPS odalarına klima tesisatı yapılmıştır.

Trafolarımızın çatı yalıtımları yenilenmiştir.

Derslik A Blok Binasında bulunan 2 adet 150 kişilik amfimiz için derslik altyapısı yaptırılmıştır.

Kız öğrenci apartının Eylül ayında hizmete başlanması planlandığından işletme sırasındaki arızaları en aza indirmek için kazan dairesi ve mekanik sistem bakımları yaptırılmıştır.

Kız öğrenci apartına haşerelerin ve sineklerin girmesini önlemek amacıyla tüm açılır pencerelere ve balkon kapılarına akordeon sineklik yapılmış, arızalı olan doğramalar onarılmış ve kırık olan camlar değiştirilmiştir.

Eğitim ve öğretimin başlamasıyla Derslikler B Blok Binası, Mühendislik ve Fen Fakültesi Binası ve Laboratuvar Binası kazan dairelerinde kazanların arızaya geçtiği tespitiyle beraber binalarda bulunan kazanların bakım ve onarımları yaptırılmıştır.

Sosyal Bilimler Binasında bulunan kütüphanenin elektrik ve network altyapısının artan öğrenci sayısı ile beraber yetersiz kaldığı tespit edilmiş ve gerekli eklemeler yapılmıştır.

29-30.11.2021 tarihinde Marmara bölgesinde etkili olan ve can kayıpları yaşanan fırtınadan dolayı Üniversite kampüsümüzde meydana gelen zararların (pano kapaklarının uçması, açık kalan cam ve doğramalarda oluşan deformasyonlar vb.) tamirleri ivedi bir şekilde tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Kampüsü içerisinde güvenliği sağlayabilmek için yanmayan dış mekân aydınlatmaları onarılmıştır. Üniversitemiz A ve B kapılarında bulunan “Türk-Alman Üniversitesi” yazı aydınlatmalarının yanmadığı tespit edilmiş olup; çalışır vaziyete getirilmiştir. Yemekhane Binasındaki çalışmayan cihazlar için elektrik altyapısı tamamlanmış ve cihazlar çalışır hale getirilmiştir. Kampüs binalarında güvenlik açığı oluşmasını önlemek adına çalışmayan kameralar devreye alınmıştır. Üniversitemizde kantin olarak işletilecek yerlerin elektrik altyapısı çekilmiştir.

Üniversitemiz su deposunun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için kapısının yönü değiştirilerek dışarı açılması sağlanmıştır, içerisindeki merdiven sistemi değiştirilerek iş sağlığı güvenliği yönetmeliklerine uygun hale getirilmiştir. Kız öğrenci apartı çatısındaki bacalara baca şapkası yapılmıştır. Derslik A Blok ile üst kampüs arasındaki araç ve yaya giriş çıkışını kontrol altına almak için ferforje demirden çift açılır kapı yapılmıştır. Laboratuvar Binasına araç yanaşabilmesi, girebilmesi, malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için önündeki kaldırıma galerici rampası imalatı yapılmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan "Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı" kapsamında oluşturulan Sıfır Atık Projesi, yönetmelik hükümleri doğrultusunda 15.04.2019 tarihi itibarıyla Üniversitemiz Kampüs Binalarında uygulanmaya başlanmıştır.

15.04.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında; 15.967 kg kağıt, 7.801 kg plastik, 729 kg cam ve 277 kg metal ayrıştırılmıştır.

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler projesi için yapılan işler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İşin Adı
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi seminer odalarında kullanılmak üzere 100 adet toplantı koltuğu satın alınması işi.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde kullanılmak üzere muhtelif büro mefruşatı ile Hukuk Müşavirliğinde kullanılmak üzere makam masa takımı satın alınması işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere büro mefruşatı satın alınması işi.
Üniversitemiz yapımı tamamlanan Mühendislik binası çalışma odalarında kullanılmak üzere perde satın alınması işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere askılık ve staj atölyesinde kullanılmak üzere soyunma dolabı satın alınması işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere taşınır malzeme satın alınması işi.
Beykoz İcra Müdürlüğünüm 2020 1938 E sayılı dosyası üzerinden haciz konulan taşınırların satın alınması.
Türk-Alman Üniversitesi Kız Öğrenci Apartı için mobilya, elektrikli ocak ve perde satın alınması işi. (Ocak Alımı)
Üniversitemiz yurdu ranzalarında kullanılmak üzere korkuluk demir eklentisi alımı işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif mal ve malzeme alınması işi.
Üniversitemiz Personeli tarafından kullanılmak üzere memur masası, Kız Öğrenci Apartı için metal raf, Sosyal Bilimler Enstitüsü için kartesk dolabı, Koruma ve Güvenlik ve Aluam Müdürlüğünde kullanılmak üzere buzdolabı satın alınması işi.
Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılmak üzere 10 adet kitaplık satın alınması işi.
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmak üzere yemek masası satın alınması işi.
Üniversitemiz Kız Öğrenci Apartı için mobilya, elektrikli ocak ve perde alınması işi. (Perde Alımı)
Üniversitemiz Kız Öğrenci Apartı için mobilya, elektrikli ocak ve perde alınması işi. (Mobilya Alımı)
Beykoz İcra Müdürlüğünüm 2020 1938 E sayılı dosyası üzerinden haciz konulan taşınırların satın alınması.

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere taşınır malzeme satın alınması işi.
Beykoz İcra Müdürlüğünüm 2020 1938 E sayılı dosyası üzerinden haciz konulan taşınırların satın alınması.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif mal ve malzeme alınması işi.
Üniversitemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere yönlendirme tabelası satın alınması işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere taşınır malzeme satın alınması işi.
Üniversitemiz Öğrenci Apart Binasında kullanılmak üzere buzdolabı satın alınması işi.
Üniversitemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere omurga switch ve access point satın alınması işi.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Fen Fakültesinde kullanılmak üzere projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi ve askı satın alınması işi.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü binası, Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi binası seminer odalarında kullanılmak üzere Video Konferans Sistemi ve Yabancı Diller Yüksekokulunda kullanılmak üzere kamera satın alınması işi.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Binasındaki ED-B1-1 ve ED-B1-33 numaralı dersliklerde kullanılmak üzere Projeksiyon ve askı aparatı satın alınması işi.
Üniversitemiz Rektörlük binası senato toplantı odasında kullanılmak üzere video konferans sistemi ürünleri satın alınması işi.
Üniversitemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere 21 adet switch satın alınması işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere taşınır malzeme satın alınması işi.
Beykoz İcra Müdürlüğünüm 2020 1938 E sayılı dosyası üzerinden haciz konulan taşınırların satın alınması. (61.943,74.-TL'si 06.01.10.01'de, 13.443,70.-TL'si 06.01.10.03'de, 790,81.-TL'si 06.01.10.90'da)
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere merdiven ve bahçe bakım çalışmalarında kullanılmak üzere makine teçhizat satın alınması işi.
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmak üzere telefon makinesi ile SKS'de kullanılmak üzere elektrik süpürgesi ve para sayma makinesi satın alınması işi.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif mal ve malzeme alınması işi.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde kullanılmak üzere Geliştirme Kiti satın alınması işi.

2.2.3.4.1 Bakım-Onarım

2021 yılı içerisinde müdürlük olarak aşağıdaki iş ve işlemler mevcut personelimiz ve yüklenici firmalar marifeti ile yerine getirilmiştir.

- Üniversitemiz idari ve akademik binalarında kullanımdan kaynaklı oluşan musluk, klozet, sifon vb. arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmiştir.

- Üniversitemiz Telefon sisteminde sistem ve kullanıcı kaynaklı arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmiş olup birimlerinin ihtiyaç duyduğu telefon makinesi ve telefon hattı ile ilgili talepleri yerine getirilip kullanımları sağlanmıştır.

- Rektörlük ve İdari Birimler, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Fakültesi, Derslikler, Fen ve Mühendislik Fakülteleri, Genel Bilgisayar ve Yemekhane binalarında taşınma, yer değiştirme ve yeni oluşturulan birim ve mekânlardan kaynaklı ihtiyaç duyulan telefon hattı, telefon makinası, grup priz, uzatma kablo ve benzer ihtiyaçları karşılanmıştır.

- Üniversitemizde kullanılan tüm elektrik elektronik (UPS, Jeneratör, Telefon santrali, Trafo, Asansör) ve mekanik tesisat cihazların (Isıtma tesisatı, Soğutma tesisatı, Yangın ve kullanım suyu hidroforu, Havalandırma tesisatı) bakımları ilgili bakım iş ve işlemler anlaşmalı yüklenici firmalar marifeti ile müdürlüğümüz bünyesindeki teknik ekiplerimiz denetiminde periyodik olarak yaptırılmıştır.

- İklimlendirme sistemlerinin mevsim koşullarına göre (ısıtma, soğutma) kullanıcıların maksimum konfor sağlayabilecekleri şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmiş oluşan arıza ve aksaklıklara ivedilikle müdahale edilmeye çalışılmıştır.

- Binalarımızda kullanılan mekanik ve elektriksel sistemlerde oluşan arızalara gerek teknik ekiplerimizce, gerekse ilgili yüklenicilerle gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmıştır.

- Üniversitemizin idari ve akademik birimlerince talep edilen her türlü masa, dolap, tablo vb. ürünlerin montaj-demontaj iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- İdari ve akademik birimlerce talep edilen her türlü grup priz, uzatma kablosu, telefon makinesi benzeri ihtiyaçlar depo imkânlarımız doğrultusunda yerine getirilmiştir.

- Binalarımızda kullanımdan kaynaklı oluşan kapı ve pencere arızalarına yerinde bakım ve tamiratları yapılmış gerek görülen alanlarda yüklenici firma marifeti ile tamir ve yenileme yoluna gidilmiştir.

- Yıl içerisinde taşınma ve yerleşme işlemleri devam eden binalardaki ortak alanlara gerek görülen ürünlerin (WC'lere askı, sensörlü kağıt havlu ve içten çekmeli tuvalet kağıdı gibi.) montajları yapılmıştır.

- Tüm binaların asansör arızalarına zamanında müdahale edilmiş ve gerekli durumlarda teknik servis desteği ile arıza ve periyodik bakımları yaptırılıp çalışır durumda olması sağlanmıştır.

- Asansörlerin yıllık periyodik muayene iş ve işlemleri yerine getirilmiş güvenli ve konforlu kullanımlar için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

- Tüm binalarımızın yangın alarm sisteminde (dedektör, gaz sensörü, alarm butonu gibi) verilen hata kodlarının yerinde bakılarak müdahalesi yapılmış ve alarm sistemine bağlı hatalar düzeltilmiş, ileri düzeyde teknik müdahale gerektiren kısımlar için teknik destek alınarak çözümlenmeler sağlanmıştır.

- Üniversitemiz aktif binaları ve kullanım alanlarından daha verimli ve maksimum fayda sağlayacak şekilde yararlanılabilmesi için gerekli tüm tedbirler ve destekler mevcut personel ve ekipman dahilinde alınmaya çalışılmıştır.

- Çevre aydınlatma grubunda arızalı direkler tespit edilip arızaları giderilmiştir.

- Aluam Laboratuvarına yeni alınan cihazların gerekli elektrik ve mekanik bağlantıları talep edilen su tesisatları yapılmıştır.

- Üniversitemiz muhtelif birimlerinin talepleri doğrultusunda ekip, ekipman ve malzeme desteği sağlanarak iş süreçlerine destek sağlanmıştır.

- Üniversitemize Bakım Onarım kapsamında yapılan sözleşmelerle hizmet veren tüm

yüklenicilerin rutin bakım onarım iş ve işlemlerini zamanında ve teknik şartnameler kapsamında yapmaları sağlanmıştır.

- Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız doğrudan temin hizmet alımları ile ilgili harcama ve ödeme işlemleri bütçe, ilgili kanun ve mevzuatlar dâhilinde tamamlanmıştır.

- Birimimiz demirbaş ve tüketim ambarlarındaki tüm ekipmanların kullanımları tüketimleri vb. işleri ile ilgili devir teslim taşınır evrak iş ve işlemleri usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

- Kız Apartı binasının tüm arıza ve taleplerine en kısa zamanda müdahale edilip, problemlerin çözümleri sağlanmıştır.

2.2.3.5 Yayın Alımı

Yayın alımları kapsamında 2021 yılı içerisinde 521 adet yabancı dilde (Almanca - İngilizce) ,1.364 adet Türkçe olmak üzere toplam 1885 adet Basılı Yayın Alımı gerçekleştirilmiş ve kütüphane koleksiyonu 40.495 sayısına ulaşmıştır. Yine 2021 yılı içerisinde TÜBİTAK tarafından erişim sağlanan elektronik kaynakların yanı sıra 6 Ulusal, 12 Uluslararası toplam 18 Elektronik yayın alımı gerçekleştirilerek kütüphanenin toplam 59 elektronik kaynakla hizmet vermesi sağlanmıştır.

2.2.3.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2021 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapılan işler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere malzeme satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğünde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere malzeme satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere malzeme satın alınması işi
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğünde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğünde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi satın alınması işi.
Üniversitemiz Laboratuvar binası staj atölyesinde kullanılmak üzere mamul mal ve malzeme satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Zemin Mekaniği Labortauvarında kullanılmak üzere cihaz ve alet satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Zemin Mekaniği Labortauvarında kullanılmak üzere cihaz ve alet satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere malzeme satın alınması işi.

Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi satın alınması işi.
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere malzeme satın alınması işi
Üniversitemiz ALUAM Müdürlüğü Staj Atölyesinde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi satın alınması işi.

Merkezi Araştırma Laboratuvarına tahsis edilen bütçe kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen cihazlar 2021 yılı itibarıyla merkezimize kazandırılmıştır.

Cihazın Adı	Miktarı
CNC Dik İşleme Sistemi	1
Dinamik Kuvvet Sensörü	1
Sinyal Güçlendirici Kristler	1
X-Işını Difaktrometresi	1
Taramalı Elektron Mikroskobu Thermofisher	1
Dinamik Kuvvet Sensörü I-Component Force Sensör	1
Dijital Mikroskop Zeiss	1
Floresanlı ve Kameralı İnvers Mikroskop Zeiss	1
Optik Profilometre Zeiss	1
Un,versal Çekme Cihazı Shimadzu	1
ALUAMis (Laboratuvar Yönetim Yazılımı)	1
Metalografik Numune Hazırlama Laboratuvarı Kurulumu	1
Mikrosertlik Test Cihazı	1
Zırh Sistemi	1
SDD Dedektör	1
GPS Sensör	1
Lidar Sensör	1
Tork Sensör	1
Debi Sensör	1
Masa tipi CNC	1
Mobil Robotik Platform	1
Fnrıs: Fraksiyonel Kızılötesi Spektroskopi	1
Network Analizatörü	1

2021 yılı için laboratuvarımıza ayrılan 11.293.000,00.- TL lik bütçeden 7.134.205,00.- TL harcama yapılarak mali tabloda belirtilen cihazların satın alınması gerçekleşmiştir. 2021 Yılı ALUAM Bütçesi 11.293.000,00.-TL 2021 Yıl Sonu İtibarıyla Makina Teçhizat Kaleminden Harcanan 7.134.205,00.- TL.

Merkezimizin 2021 yılı içinde yeni yerleşke binasına taşınması süreciyle birlikte öncelikle dış müşterilerine vermiş olduğu test, analiz ve teknik görüş çalışmaları ile endüstriye hizmet süreci başlamış bulunmaktadır.

Dış müşterilere verilecek hizmet süreçleri planlanmış ve çalışma sistemleri kurgulanmıştır. Merkezimiz TS EN ISO / IEC 17025 “Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardına uygun bir çalışma sistematiği kurgulanmış ve hayata geçirmek için çalışmaktadır. 2021 yılı içerisinde kurulumu yapılan cihazlarımızın tam verimlilikle kullanılması amacıyla yoğun bir personel eğitim süreci gerçekleştirilmiş ve geniş bir araştırmacı kitlesinin analiz cihazlarını yetkin bir şekilde kullanabilmesi sağlanmıştır.

3. 2021 YILI YATIRIM VE PROJE UYGULAMALARI

3.1 GENEL YATIRIM UYGULAMALARIN DURUMU

2021 Yılı Yatırım Programında, Üniversitemiz için 45.414.000.00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde yapılan ekleme ise 11.400.000.00.-TL dir. Tahsis edilen ödenek toplamı 56.814.000,00-TL olmuştur. Tahsis edilen ödenekten 36.519.877,08.-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 64,28 dir.

Devam eden ve Tamamlanan Projeler

3.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında 2021 yılı bütçesinden 200.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 53.030,38.-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %26,52 dir.

3.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler

• TOKİ 1.Etap projemiz için, 2021 yılı bütçesinden 20.000.000.00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 20.000.000,00-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 100 dur.

• “Öğrenci Yurdu” projesi kapsamında, 2021 yılı bütçesinden 9.166.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 2.259.632,75.-TL harcama yapılmıştır.

3.1.3 Kampüs Alt Yapısı

• “Kampüs Alt Yapısı” projesi kapsamında, 2021 yılı bütçesinden 4.550.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğe 2.000.000,00.-TL eklenmiş ve toplam 6.550.000,00.- TL ödenekten 5.462.679,94.-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %83,40 dir.

3.1.4 Muhtelif İşler

• Muhtelif İşler kapsamında, 2021 yılı bütçesinden 5.998.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 5.378.005,76.-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 89,66’ dir.

3.1.5 Yayın Alımı

• “Yayın Alımı” kapsamında, 2021 yılı bütçesinden 1.000.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğe 200.000,00.-TL eklenmiş toplam 1.200.000,00.-TL ödenekten 1.097.926,90.-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 91,49’ dur.

3.1.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma)

• “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesi kapsamında 2021 yılı bütçesinden 2.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 1.849.449,52.-TL harcama yapılmamıştır. . Harcamanın ödeneğe oranı % 92,47’ dir.

3.2 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

- Üniversitemizin bulunduğu bölgenin “doğal sit alanı” içerisinde olması sebebiyle yapılacak her türlü yatırım için birçok kurum ve kuruluştan onay alınmaktadır. Bu sebeple gerekli belgelerin tamamlanması ve inşaat faaliyetlerinin başlaması için planlanan iş sürelerinin, İstanbul’un diğer bölgelerine göre daha uzun olmasına neden olmakta ve hedeflenen bazı yatırımların aksamasına sebebiyet vermektedir.
- Üniversitemizin yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Personellerin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLO

Kurum Adı: Türk-Alman Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
PROJE SAHİBİ: TÜRK-ALMAN ÜNİ.

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLA MA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2021 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ					-	227.378.000	-	121.280.000	-	54.814.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	200.000	-	-	-	200.000
a) 2021 yılında bitenler					-	200.000	-	-	-	200.000
2021H03-168353	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	İstanbul	Etüt-Proje	2021-2021	-	200.000	-	-	-	200.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	206.780.000	-	121.280.000	-	36.666.000
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	206.780.000	-	121.280.000	-	36.666.000
2011H03-1420	Derslik ve Merkezi Birimler	İstanbul	Barınma (12.800 m ²), Eğitim (65.146 m ²) Snor Kompleksi (1.700 m ²)	2011-2023	-	206.780.000	-	121.280.000	-	36.666.000
	TOKİ 1. Etap	İstanbul	Eğitim (65.146 m ²)	2011-2021	-	141.280.000	-	121.280.000	-	20.000.000
	Öğrenci Yurdu ve Spor Kompleksi [154]	İstanbul	Barınma (12.800 m ²), Spor Kompleksi (1.700 m ²)	2018-2023	-	65.500.000	-	-	-	16.666.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	20.398.000	-	-	-	17.948.000
a) 2021 yılında bitenler					-	11.398.000	-	-	-	11.398.000
2021H03-168146	Yayın Alımı	İstanbul	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2021H03-168167	Muhtelif İşler	İstanbul	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	-	10.198.000	-	-	-	10.198.000
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	9.000.000	-	-	-	6.550.000
2021H03-168176	Kampüs Altyapısı	İstanbul	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2021-2023	-	9.000.000	-	-	-	6.550.000
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ					-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000
a) 2021 yılında bitenler					-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000
2017K12-3941	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İstanbul	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2017-2021	-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000

[154] "Spor Kompleksi yapımı için 4.000.000 TL" si Spor Toto Başkanlığı tarafından karşılanacaktır."

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
 PROJE SAHİBİ: TÜRK-ALMAN ÜNİ.

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAM A BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI		2020 YILI SONU KÜMÜLATİF		2021 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ					-	227.378.000	-	121.280.000	-	54.814.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	200.000	-	-	-	200.000
a) 2021 yılında bitenler					-	200.000	-	-	-	200.000
2021H03-168353	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	İstanbul	Etüt-Proje	2021-2021	200.000				200.000	
2021H03-168353-	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	İstanbul	Etüt-Proje	2021-2021	200.000				200.000	
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	206.780.000	-	121.280.000	-	36.666.000
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	206.780.000	-	121.280.000	-	36.666.000
2011H03-1420	Derslik ve Merkezi Birimler	İstanbul	Banma (12.800 m²), Eğitim (65.146 m²), Spor Kompleksi (1.700 m²)	2011-2023	206.780.000		121.280.000		36.666.000	
2011H03-1420-16095	TOKİ 1. Etap	İstanbul	Eğitim (65.146 m²)	2011-2021	141.280.000		121.280.000		20.000.000	
2011H03-1420-17140	Öğrenci Yurdu ve Spor Kompleksi [154]	İstanbul	Banma (12.800 m²), Spor Kompleksi (1.700 m²)	2018-2023	65.500.000				16.666.000	
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	20.398.000	-	-	-	17.948.000
a) 2021 yılında bitenler					-	11.398.000	-	-	-	11.398.000
2021H03-168146	Yayın Alımı	İstanbul	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	1.200.000				1.200.000	
2021H03-168146-	Yayın Alımı	İstanbul	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	1.200.000				1.200.000	
2021H03-168167	Muhtelif İşler	İstanbul	Bakım Onanm, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	10.198.000				10.198.000	
2021H03-168167-	Muhtelif İşler	İstanbul	Bakım Onanm, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	10.198.000				10.198.000	
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	9.000.000	-	-	-	6.550.000
2021H03-168176	Kampüs Altyapısı	İstanbul	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2021-2023	9.000.000				6.550.000	
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ					-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000
a) 2021 yılında bitenler					-	11.293.000	-	9.293.000	-	2.000.000
2017K12-3941	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İstanbul	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2017-2021	11.293.000		9.293.000		2.000.000	

[154] "Spor Kompleksi yapımı işinin 4.000.000 TL'si Spor Toto Başkanlığı tarafından karşılanacaktır."

